VELMIDAS ING DOO
Broj: 1062/1
Datum: 28.07.2023
PANČEVO

ИНГРАП-ОМНИ ДОО
Бр. 1493
28.07. 2023 год.
БЕОГРАД

АНЕКС 5 УГОВОРА

Закључен у Београду дана 28.07.2023 године

НАРУЧИЛАЦ: ИНГРАП-ОМНИ ДОО БЕОГРАД , улица Држићева 15. , матични број 06950639,ПИБ 101496917 , ког заступа директор Наташа Ђуровић (у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ) са једне стране

и

ИЗВРШИЛАЦ: VELMIDAS ING DOO PANČEVO, Панчево, улица Светозара Марковића 195., матични број 21417670, ПИБ 111042394 ,ког заступа директор Милан Сомборац (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ) са друге стране.

ПРЕАМБУЛА

Уговорне стране сагласно констатују да :

1.УГОВОР ОД 29.11.2022 ГОДИНЕ

1. Су 29.11.2022 године закључиле Уговор чији је предмет ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА: НАБАВКА И ИСПОРУКА МАТЕРИЈАЛА , ИЗРАДА ХИДРОИЗОЛАЦИОНОГ СИСТЕМА НА БАЗИ ПВЦ МЕМБРАНЕ ЗА ЧЕТИРИ ПРОПУСТА, КАО И ИСПИТИВАЊЕ ВАРОВА НА :
   - ПРОПУСТ КМ 86+748
   - ПРОПУСТ КМ 95+376,44
   - ПРОПУСТ КМ 103+602
   - ПРОПУСТ КМ 110+122,59

   СВЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), а по , од стране Наручиоцаусвојеној понуди број 2022822 од 28.11.2022 године за извођење предметних радова на градилишту Наручиоца –Железничка пруга Нови Сад-Врбас
2. Је уговорена цена радова 34.508,64 ЕВРА са обрачунатим пдв.
3. Је уговорено плаћање 100% авансно за материјал , односно 15.536,64 евра са урачунатим пдв, а по обостраном потписивању Уговора и достављању менице за повраћај аванса, док ће се остатак уговореног износа исплатити по испостављању неспорних ситуација
4. Је уговорен рок најкасније до 31.12.2022 године , и то за:
   - Хоризонталну хидроизолацију у року од 5 (ПЕТ) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао што ће се констатовати у грађевинском дневнику
   - Вертикалну хидроизолацију у року од 5 (ПЕТ) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао што ће се констатовати у грађевинском дневнику

2.АНЕКС 1 ОД 31.12.2022 ГОДИНЕ

1. Из објективних разлога, који се не могу приписати у кривицу ни Извршиоца ни Наручиоца, уговорени радови нису изведени у уговореним роковима, а о чему постоје релевантни уписи у грађевинском дневнику, услед чега се 31.12.2022 године приступило закључењу Анекса 1 о продужењу рока до 30.04.2023 године.

3.АНЕКС 2 ОД 08.02.2023 ГОДИНЕ

1. Је Извршилац доставио допунску понуду број 2023058 од 08.02.2023 године за израду изолације од ПВЦ мембране на пропусту на км 105+031 (два пропуста на истој стационажи), по цени од 10.559,40 ЕВРА са обрачунатим пдв, и авансним плаћањем у износу од 4.214,50 ЕВРА без пдв , коју понуду је овлашћено лице Наручиоца прихватило, као и да је 08.02.2023 године закључен Анекс 2.

4.АНЕКС 3 ОД 15.05.2023 ГОДИНЕ

1. Је Извршилац доставио допунску понуду број 2023244 од 26.04.2023 године за израду изолације од ПВЦ мембране на пропусту на км 98+212 , по цени од 10.354,92 ЕВРА са обрачунатим пдв, и авансним плаћањем у износу од 4.150,10 ЕВРА без пдв , коју понуду је овлашћено лице Наручиоца прихватило, као и да је, из објективних разлога који се не могу приписати у кривицу ни Извршиоца ни Наручиоаца, продужен рок извођења радова до 01.07.2023 године , тако да је 15.05.2023 године закључен Анекс 3.

5. АНЕКС 4 ОД 28.06.2023 ГОДИНЕ

1. Је Извршилац доставио допунску понуду број 2023517 од 28.06.2023 године, за заваривање ПВЦ мембране на вертикалама и уградњу ПЦЦ лајсне и анкера на пропусту на КМ 111+253, по цени од 4.631,70 евра са обрачунатим пдв, коју понуду је овлашћено лице Наручиоца прихватило, као и да је, из објективних разлога који се не могу приписати у кривицу ни Извршиоца ни Наручиоаца, уговорени радови на пропустума:
   - ПРОПУСТ КМ 95+376,
   - ПРОПУСТ КМ 86+748
   - ПРОПУСТ КМ 103+602

   нису изведени у уговореним роковима, а о чему постоје релевантни уписи у грађевинском дневнику ,тако да је 28.06.2023 године закључен Анекс 4 о извођењу радова на пропусту на КМ 111+253 и продужењу рока до 30.09.2023 године .

6.ОСНОВ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ АНЕКСА 5

1. Је Извршилац у Понуди 2022822 од 28.11.2022 године, чије је прихватање резултирало закључењем Уговора од 29.11.2022 године, извршио поделу радова на хоризонталним површинама (доње темељене плоче) и вертикалним површинама које подразумевају извођење радова на свему што је изнад земље.
2. Се ,према тумачењу Извршиоца, под појмом варења ПВЦ мембране хоризонталним површинама се подразумева искључиво и само варење ПВЦ мембране на темељној плочи дуплим варом, док се под вертикалним варењем подразумева варење бочних и крилних зидова, горње плоче пропуста и челима пропуста.
3. Се Наручилац није сложио са тумачењем Извршиоца из предходне тачке.
4. Је дана 28.07.2023 године одржан заједнички састанак Наручиоца и Извршиоца ,у циљу разрешења тумачења и дефинисања хоризонталних и вертикалних радова на постављању хидроизолације , ком приликом је обострано потписан Записник којим је констатовано:
   - До дана 28.07.2023 године ИНГРАП-ОМНИ ДОО БЕОГРАД није приметио кроз испостављене обрачунске листове грађевинских књига на свим објектима, да је ВЕЛМИДАС ИНГ ДОО јасно дефинисао варење ПВЦ мембране на вертикалним површинама објекта, горња плоча и бочни зидови, односно варење на хоризонтали – доња плоча пропуста.

- Будући да се ИНГРАП-ОМНИ ДОО БЕОГРАД не слаже са оваквим тумачењем ВЕЛМИДАС ИНГ ДОО, на овом састанку је , споразумно, утврђено и договорено следеће:
  - Да се за фактурисане хидроизолатерске радове по Уговору од 29.11.2022 године на горњим плочама од тачно 213,75м² кроз Књижно одобрење изврши умањење у вредности по јединичној цени од 12,00 еур/м² и то за следеће горње плоче објеката пропуста на следећим стационажама:
    - Км 110+122,59 (2,60 x 19,80 = 51,48м²)
    - Км 105+031 (2,60 x 18,90 = 49,14м²)
    - Км 105+065 (2,60 x 9,70 = 25,22м²)
    - Км 98+212 (17,94 x 4,90 = 87,91м²)

    ШТО УКУПНО ИЗНОСИ 2.565,00 ЕУР
  - Да ВЕЛМИДАС ИНГ ДОО за пропусте на стационажама по Уговору од 29.11.2022 године, и то на :
    - Км 86+748;
    - Км 95+376,44;
    - Км 103+602;

    доставља нову понуду са израженим новим ценама по позицијама свих типова хидроизолатерских радова јасно дефинисаних (Понуда бр. 2023523 од 28.07.2023 године на износ од 3.448,08 евра са обрачунатим пдв), као и да се на основу наведене понуде сачини Анекс 5 Уговора од 29.11.2022 године.
  - Да се по Понуди бр.2023523 од 28.07.2023 сачини и закључи Анекс 5 Уговора од 29.11.2022 године (којим ће се повећати уговорена цена, а у вези са дефинисањем хоризонталних и вертикалних радова на постављању хидроизолације), тако да ће укупно уговорена цена по Анексу 5 Уговора од 29.11.2022 године (34.508,64+10.559,40+10.354,92+4.631,70+3.448,08) износити укупно: 63.502,74 ЕВРА СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ

5. Да се из наведених разлога приступа закључењу Анекса 5 .

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 5 врши измена члана 1. Уговора од 29.11.2022 године на начин да се иза речи:
„ понуде Извршиоца 2022822 од 28.11.2022 године„
додају речи:
„ и понуде Извршиоца број 2023523-1 од 28.07.2023 године „

тако да измењен члан 1. Уговора од 29.11.2022 године сада гласи:

„ Члан 1.
ОПШТИ ПОДАЦИ
Предметни уговор сачињен је на основу :

1. **понуде Извршиоца број 2022822 од 28.11.2022 године,**
2. **понуде Извршиоца број 2023058 од 08.02.2023 године,**
3. **понуде Извршиоца број 2023244 од 26.04.2023 године,**
4. **понуде Извршиоца број 2023517 од 28.06.2023 године и**
5. **понуде Извршиоца број 2023523-1 од 28.07.2023 године**

које као Прилог 1 чине саставни део овог Уговора.„

Члан 2.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 5 врши измена члана 4. Уговора од 29.11.2022 године на начин да се , у ставу 1. иза речи:
,, понуди Извршиоца 2022822 од 28.11.2022 године,,
додају речи:
,, понуде Извршиоца број 2023523-1 од 28.07.2023 године.,,

тако да измењен члан 4. Уговора од 29.11.2022 године сада гласи:

,,Члан 4.
ОБИМ РАДОВА
Обим радова по врсти и количинама, дат је у Прилогу 1 –

1. **понуди Извршиоца број 2022822 од 28.11.2022 године,**
2. **понуди Извршиоца број 2023058 од 08.02.2023 године,**
3. **понуди Извршиоца број 2023244 од 26.04.2023 године,**
4. **понуди Извршиоца број 2023517 од 28.06.2023 године и**
5. **понуди Извршиоца број 2023523-1 од 28.07.2023 године**

као и у предмеру и предрачуну који као Прилог 2. чини саставни део овог Уговора.,,

Члан 3.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 5 врши измена члана 6. Уговора од 29.11.2022 године на начин да се брише досадашњи члан 6., а уместо њега уноси нови који гласи:

,,Члан 6.
ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Вредност радова усаглашена је са :

1. **Понудом Извршиоца 2022822 од 28.11.2022 године и износи:**
   34.508,64 ЕВРА СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ

2. **Понудом извршиоца 2023058 од 08.02.2023 године и износи:**
   10.559,40 ЕВРА СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ,,

3. **Понудом Извршиоца 2023244 од 26.04.2023 године и износи:**
   10.354,92 ЕВРА СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ

4. **Понудом Извршиоца 2023517 од 28.06.2023 године и износи:**
   4.631,70 ЕВРА СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ

5. **Понудом Извршиоца 2023523-1 од 28.07.2023 године и износи:**
   3.448,08 ЕВРА СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ

УКУПНО УГОВОРЕНА ЦЕНА
63.502,74 ЕВРА СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ

Хитном интервенцијом изласка на градилиште ради санације оштећене ПВЦ мембране сматра се интервенција најављена краће од 48 часова пре извођења радова по јединичној цени од 200,00 евра паушално.

Цена извођења радова утврдиће се увидом у стање на терену и на основу истог Извршилац ће дати накнадну понуду за извођење радова.

Обрада цеви око продора обрачунаваће се по јединичној цени од 500,00 евра по појединачном продору.

Неспремно градилиште - подразумева се градилиште које није прописно спремно за извођење радова, обрачунаваће се по јединичној цени од 200,00 евра по изласку.

Члан 4.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 5 врши измена члана 8. Уговора од 29.11.2022 године у делу МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА тако да сада гласи:

„МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Извршилац се обавезује да *најкасније до 25.08.2023 године* Наручиоцу достави 1 бланко соло сопствену меницу која мора имати клаузулу да је неопозива , безусловна и платива на први позив без приговора , регистрована код НБС , са меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа и то :

- **1 (једну) бланко соло сопствену меницу као гаранцију за добро извршење посла (у износу од 10% уговорене вредности), са роком важности до 30.11.2023 године.**

Менице из овог става Наручилац може активирати ако Извшилац касни са извођењем уговорених радова/послова , односно ако не поштује рок из члана 9.овог Уговора.

Наручилац се обавезује да *најкасније до 25.08.2023 године* Извршиоцу врати све до дана 28.07.2023 године достављене менице са пратећом документацијом које су достављене на име Уговора од 29.11.2022 године.,,

Члан 5.

Остале одредбе Уговора од 29.11.2022 године које овим Анексом 5 нису измењене, остају на снази.

Овај Анекс 5 је сачињен у 3 (три) истоветна примерка од којих се 2 (два) примерка налазе код Наручиоца радова, а 1 (један) примерак код Извршиоца.

ИЗВРШИЛАЦ

DOO VELMIDAS ING PANČEVO

НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТУ ПУТЕВА ВАН НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ДОО БЕОГРАД

VELMIDAS ING d.o.o.
ul. Svetozara Markovića br. 195, 26104 Pančevo
PIB: 111042394, Matični broj: 21417670
Tel: 064/646-9009; 069/646-900 ; 013/2100-746
www.velmidas.rs office@velmidas.rs

INGRAP-OMNI D.O.O.
Držićeva br. 15, Beograd

ZAPISNIK SA SASTANKA

Na sastanku održanom dana 28.07.2023 godine u Zmajevu, a kom su prisustvovali ovlašćeni predstavnici INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD i VELMIDAS ING DOO utvrđeno je sledeće:

I

Ugovor je zaključen 29.11.2022 godine po ponudi 2022822 od 28.11.2022 za propuste:

- KM 86+748
- KM 95+376,44
- KM 103+602
- KM 110+122,59

Ugovorena cena: 34.508,64 evra sa obračunatim pdv.

Da je Ugovor od 29.11.2022 godine , aneksiran , i to:

1. **ANEKS 1: 31.12.2022 godine** –
   kojim je produžen rok izvođenja radova do 30.04.2023 godine
2. **ANEKS 2:08.02.2023 godine** –
   kojim je ugovoren/dodat , po ponudi 2023058 od 08.02.2023 godine propust KM 105+031 i ugovorena cena za taj propust je 10.559,40 evra sa obračunatim pdv, pa
   ukupno ugovorena cena (34.508,64 +10.559,40) iznosi 45.068,04 evra sa obračunatim pdv.
3. **ANEKS 3:15.05.2023 godine** –
   ugovoren/dodat je , po ponudi 2023244 od 26.04.2023 godine, propust
   KM 98+212 i ugovorena cena za taj propust je 10.354,92 evra sa obračunatim pdv, pa
   ukupno ugovorena cena (34.508,64 +10.559,40+10.354,92) iznosi 55.422,96 evra sa obračunatim pdv,
   a ovim Aneksom 3 je takođe i produžen rok izvođenja radova do 01.07.2023 godine.
4. **ANEKS 4:28.06.2023 godine** –
   ugovoren/dodat je , po ponudi 2023517 od 28.06.2023 godine, propust KM 111+253 i ugovorena cena za taj propust je 4.631,70 evra sa obračunatim pdv, pa
   ukupno ugovorena cena (34.508,64 +10.559,40+10.354,92+4.631,70) iznosi 60.054,66 evra sa obračunatim pdv, a ovim Aneksom 4 je takođe i produžen rok izvođenja radova propuste na KM 95+376, KM 86+748 , KM 103+602 do 30.09.2023 godine.

II

Predmet sastanka je tumačenje definisanja horizontalnih i vertikalnih radova na postavljanju hidroizolacije.

VELMIDAS ING DOO je u Ponudi 2022822 od 28.11.2022 godine podelio izvođenje radova na horizontalnim površinama (donje temeljene ploče) i vertikalnim površinama koje podrazumevaju izvođenje radova na svemu što je iznad zemlje.

Pod pojmom varenja PVC membrane na horizontalnim površinama se , a prema tumačenju VELMIDAS ING DOO , podrazumeva isključivo i samo varenje PVC membrane na temeljnoj ploči duplim varom, dok se pod vertikalnim varenjem podrazumeva varenje bočnih i krilnih zidova, gornje ploče propusta i čelima propusta.

VELMIDAS ING d.o.o.

ul. Svetozara Markovića br. 195, 26104 Pančevo
PIB: 111042394, Matični broj: 21417670
Tel: 064/646-9009; 069/646-900 ; 013/2100-746
www.velmidas.rs office@velmidas.rs

Do dana 28.07.2023 godine INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD nije primetio kroz ispostavljene obračunske listove građevinskih knjiga na svim objektima, da je VELMIDAS ING DOO jasno definisao varenje PVC membrane na vertikalnim površinama objekta, gornja ploča i bočni zidovi, odnosno varenje na horizontali – donja ploča propusta.

Budući da se INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD ne slaže sa ovakvim tumačenjem VELMIDAS ING DOO, na ovom sastanku je , sporazumno, utvrđeno i dogovoreno sledeće:

1.Da se za fakturisane hidroizolaterske radove po Ugovoru od 29.11.2022 godine na gornjim pločama od tačno **213,75m²** kroz Knjižno odobrenje izvrši umanjenje u vrednosti po jediničnoj ceni od **12,00 eur/m²** i to za sledeće gornje ploče objekata propusta na sledećim stacionažama:

Km 110+122,59 **(2,60 x 19,80 = 51,48m²)**
Km 105+031 **(2,60 x 18,90 = 49,14m²)**
Km 105+065 **(2,60 x 9,70 = 25,22m²)**
Km 98+212 **(17,94 x 4,90 = 87,91m²)**
ŠTO UKUPNO IZNOSI 2.565,00 EUR

2.Da VELMIDAS ING DOO za propuste na stacionažama po Ugovoru od 29.11.2022 godine, i to na :

- Km 86+748;
- Km 95+376,44;
- Km 103+602;

dostavlja novu ponudu sa izraženim novim cenama po pozicijama svih tipova hidroizolaterskih radova jasno definisanih (Ponuda br. 2023523 od 28.07.2023 godine na iznos od 3.448,08 evra sa obračunatim pdv koja čini prilog ovog Zapisnika), kao i da se na osnovu navedene ponude sačini Aneks 5 Ugovora od 29.11.2022 godine.

PRILOG: Ponuda broj 2023523 od 28.07.2023 godine (dalje PONUDA br.1)

ZAKLJUČAK: Da se po PONUDI br.1 sačini i zaključi Aneks 5 Ugovora od 29.11.2022 godine (kojim će se povećati ugovorena cena, a u vezi sa definisanjem horizontalnih i vertikalnih radova na postavljanju hidroizolacije), tako da će ukupno ugovorena cena po Aneksu 5 Ugovora od 29.11.2022 godine (34.508,64 +10.559,40+10.354,92+4.631,70+3.448,08) iznositi ukupno:
63.502,74 EVRA SA OBRAČUNATIM PDV

3.Za sve dodatno zahtevane količine materijala koje nisu trebovane, INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD će dostaviti dodatni zahtev za Ponudom.

VELMIDAS ING d.o.o.
ul. Svetozara Markovića br. 195, 26104 Pančevo
PIB: 111042394, Matični broj: 21417670
Tel: 064/646-9009; 069/646-900 ; 013/2100-746
www.velmidas.rs office@velmidas.rs

4. Hitnom intervencijom izlaska na gradilište radi sanacije oštećene PVC membrane smatra se intervencija najavljena kraće od 48h pre izvođenja radova po jediničnoj ceni od 200 eur paušalno.

Cena izvođenja radova utvrdiće se uvidom u stanje na terenu i na osnovu istog VELMIDAS ING DOO će dati naknadnu ponudu za izvođenje radova.

Obrada cevi oko prodora obračunavaće se po jediničnoj ceni od 500,00 eur po pojedinačnom prodoru.

Nespremno gradilište - podrazumeva se gradilište koje nije propisno spremno za izvođenje radova, obračunavaće se po jediničnoj ceni od 200,00 eur po izlasku.

U Zmajevu, 28.07.2023 godine

Sastanku prisustvovali, i Zapisnik potpisali:

za INGRAP-OMNI D.O.O.
- Zlatibor Kurucić
- Branko Blažić
- Nikola Gulan

DOO VELMIDAS ING

za VELMIDAS ING D.O.O.
- Dragana Veličković Somborac
- Jelena Rančić
- Saša Atanacković

VELMIDAS ING d.o.o.
ul. Svetozara Markovića 195, 26000 Pančevo
Tel: 064/646-9009; 013/2100746
PIB: 111042394; Matični broj: 21417670
mail: office@velmidas.rs ; web: www.velmidas.rs

Kupac: INGRAP - OMNI D.O.O
adresa: Držićeva 15, Beograd
Tel: +381 64 821 67 83
gospodin Branko Blažić
e-mail: b.blazic@ingrapomni.co.rs
datum: 28.07.2023.

PONUDA BR. 2023523-1

Predmer uz Anex 4. za izradu izolacije od PVC membrane na propustima na km 86+748; 95+376; 103+602

Red. broj	Vrsta radova - opis	jed. mere	količina	jed. Cena izvođenja materijala Evro	Cena izvođenja radova Evro
1	Varenje PVC geomembrane na horizontalnim površinama donjih ploča. Na prethodno pripremljenom gradilištu na kome je postavljen geotekstil, postaviti na dan varenja PVC geomembranu. Varenje horizontalnih površina se vrši mašinom proizvođača LEISTER marke TWINNY-T. - pozicija 2. Ponude 2022822	m2	239,45	5,00	1.197,25
2	Varenje PVC membrane na: bočnim zidovima, krilnim zidovima, čelima gornjim pločama, liftovskim oknima, stepeništu, U kadama objektima koji su predmet hidroizolacije, vršiće se na dobro pripremljenom gradilištu gde će skele za rad na visini biti propisno bezbedne, kao i vodootporne trake koje se (FUGEBAND trake) moraju očistiti od betona kako bi se PVC membrana propisno na čistoj površini zavarila. Na betonskim površinama pre postavljanja geotekstila mora biti propisno uklonjena armatura i sav materijal koji može oštetiti PVC geomembranu. U cenu je uključeno sledeće: 1.Postavka geotekstila 500gr/m². Geotekstil će biti fiksiran specijalnim ankerima sa PVC diskom za konkreciju sa PVC membranom. Preko postavljenog geotekstila fiksirati PVC geomembranu i spojeve medusobno zavariti. Po završenom varenju PVC membrane, postaviti zaštitni sloj 500gr geotekstila. 2. Obaveza investotora je da obezbedi neometan pristup gradilištu, sav potreban pribor i materijal (geotekstil, PVC membranu, ankere, PVC diskove, PVC lajsne i zaptivnu masu SIKAFLEX 11-FC) na poziciji izvođenja radova kao i akciu i izlaznu struju jačine 10kW i teren spreman za rad. Varenje PVC membrane se vrši mašinama proizvođača LEISTER marke TWINNY-T, TWINNY-S, UNIDRIVE i TRIAC feonovima. - pozicija 1. Ponude 2023523	m2	239,45	17,00	4.070,65
	OSNOVICA				2.873,40
	PDV 20%				574,68
	UKUPNO				3.448,08

Hitnom intervencijom izlaska na gradilište radi sanacije oštećene PVC membrane smatra se intervencija najavljena kraće od 48h pre izvođenja radova po jediničnoj ceni od 200 eur paušalno.
Cena izvođenja radova utvrdiće se uvidom u stanje na terenu i na osnovu istog ćemo dati naknadnu ponudu za izvođenje radova.
Obrada cevi oko prodora obračunavaće se po jediničnoj ceni od 500 eur po pojedinačnom prodoru.
Nespremno gradilište - podrazumeva se gradilište koje nije propisno spremno za izvođenje radova, obračunavaće se po jediničnoj ceni od 200 eur po izlasku.

VELMIDAS ING d.o.o.
ul. Svetozara Markovića 195, 26000 Pančevo
Tel: 064/646-9009; 013/2100746
PIB: 111042394; Matični broj: 21417670
mail: office@velmidas.rs ; web: www.velmidas.rs

Konačna vrednost radova utvrdiće se obračunom izvršenih radova između Ugovorenih strana, na osnovu stvarno izvednih količina prikazanim u Obračunskim listama građevinskih knjiga uz primenu cena po ponudi 2023523.

Napomena: Sve ispod **50m² zavarene površine** PVC geomembrane na dnevnom nivou, biće fakturisano kao 50m².
Sve ispod 50m¹ fugeband trake biće fakturisano kao 50m¹. Obaveza investitora je da pripremi skele za bezbedan rad na visini i da ukloni sve tragove betona na PVC membrani i vodootpornim trakama kao i sve armature i materijal koji može oštetiti hidroizolaciju a sve radi propisnog varenja iste.

Napomena: Obavezno najaviti izlazak na gradilište **najmanje 48h pre izvođenja radova.**
Plaćanje: Po dostavljenim situacijama za izvedene radove.
Važnost cene: Cena važi do 31.12.2023.
Nadamo se uspešnoj zajedničkoj saradnji, za sve informacije Vam stojimo na raspolaganju.
Srdačan pozdrav,
Veličković Somborac Dragana +381 64/646-9009

DOO VELMIDAS ING PANČEVO